

CONCÓN,

14 MAR 2017

**ESTA ALCALDIA DECRETÓ HOY LO QUE SIGUE:**

**DECRETO N°** 713 /

**VISTOS:**


- a) Decreto Alcaldicio N° 2340, de fecha 03 de Octubre de 2016, que adjudica la Propuesta Pública "Muro 4 Bajada, Escala a Calle Santa Laura" a Joaquín Guitart Acuña, Rut: 7.891.262-8.
- b) Contrato "Muro 4 Bajada, Escala a Calle Santa Laura", de fecha 11 de Octubre de 2016, entre la Ilustre Municipalidad de Concón y Joaquín Guitart Acuña.
- c) Decreto Alcaldicio N° 2524 de fecha 25 de Octubre 2016, que aprueba Contrato denominado "Muro 4 Bajada, Escala a Calle Santa Laura".
- d) Acta de Entrega de Terreno de fecha 14 de Diciembre de 2016 de la obra denominada "Muro 4 Bajada, Escala a Calle Santa Laura".
- e) La Carta de Don Joaquín Guitart Acuña que solicita el aumento de plazo de 13 días para la obra "Muro 4 Bajada, Escala a Calle Santa Laura".
- f) Memo DOM N° 109 de fecha 28 de Febrero de 2017, de la Dirección de Obras que autoriza el Aumento de Plazo por siete (7) días.
- g) Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República en vigencia.

**CONSIDERANDO:**

- 1. Que debiendo actuar en consecuencia, la Unidad Técnica Municipal concuerda con que la tardanza argumentada por el Contratista, con respecto a la incongruencia de planos y dar solución al vecino, generó un desvío de recursos destinados al avance de la obra, siendo procedente la demora.

**DECRETO:**

- 1. **RATIFÍCASE**, el aumento de plazo de siete (7) días a la obra denominada "Muro 4 Bajada, Escala a Calle Santa Laura".
- 2. **ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
*Maria Inés Espinoza Godoy*  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**

  
**ALCALDE**

OSCAR SUMONTE GONZÁLEZ

OSG/MEG/SLZ/ACO/bpa.

Distribución:

- 1. Alcaldía.
  - 2.  Secretaría Municipal.
  - 3. Dirección de Control Municipal.
  - 4. SECPLAC.
  - 5. Archivo Propuesta.
  - 6. D.O.M. (N° 09)
- (Decreto ratifica aumento de plazo)

I. MUNICIPALIDAD DE CONCON		
Dirección de Control		
Objetado	Observado	Revisado
		