

CONCÓN,

17 JUN 2021

ESTA ALCALDÍA DECRETÓ HOY LO QUE SIGUE:

DECRETO N°

372

VISTOS:

- a) Decreto Alcaldicio N° 3354 de fecha 31 de diciembre de 2019, que adjudica la Propuesta Pública "Reposición Pavimento Escalera Las Violetas Concón" a Constructora NISOMAR Ltda. en UTP con Construcción y Servicios Industriales Luis Arancibia E.I.R.L, Rut: 76.388.466-K.
- b) Contrato de fecha 31 de enero de 2020, entre la Ilustre Municipalidad de Concón y Constructora NISOMAR Ltda. en UTP con Construcción y Servicios Industriales Luis Arancibia E.I.R.L.
- c) Decreto Alcaldicio N° 375 de fecha 10 de febrero de 2020, que aprueba el Contrato, de fecha de término 27/07/2020.
- d) Folio de libro del libro de obra donde con fecha 25/03/2021 el Contratista anota que solicita un aumento de plazo por setenta y cinco (75) días corridos para la obra "Reposición Pavimento Escalera Las Violetas Concón".
- e) El Art. 21_B de la Ley 10.336 Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República.
- f) Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República en vigencia.

CONSIDERANDO:

1. Que producto del Estado de Catástrofe que ha afectado a la regularidad en el avance de las partidas de obra, y por lo tanto en este caso los plazos no son, no pueden, ser atribuibles al Contratista.

DECRETO:

1. **RATIFIQUESE**, el aumento de plazo de setenta y cinco (75) días corridos para la obra "Reposición Pavimento Escalera Las Violetas Concón".
2. **DÉJESE**, constancia que la nueva fecha de finalización del Contrato es el día 09 de junio de 2021.
3. **CONFECCIONESE**, por parte del Sr. Director de Asesoría Jurídica, el Anexo de Contrato respectivo.
4. **ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



OSCAR SUMONTE GONZÁLEZ
ALCALDE

OSG/MEG/HLZ/ACO/aco.

Distribución:

1. Alcaldía.
 2. Secretaría Municipal.
 3. Dirección de Control Municipal.
 4. Asesoría Jurídica.
 5. SECPLAC.
 6. Archivo Propuesta.
- (Decreto N° 25 DOM autoriza aumento de plazo)

I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN		
Dirección de Control		
Objetado	Observado	Revisado