

CONCÓN, 27 MAY 2021

**ESTA ALCALDIA DECRETÓ HOY LO QUE SIGUE:**

DECRETO N° 1174 /

**VISTOS:**

- a) Decreto Alcaldicio N° 664, de fecha 26 de marzo de 2021, que adjudica la Propuesta Pública "Proyecto de Conservación de Liceo Politécnico de la Comuna de Concón" a la Empresa Constructora Astargo Ingeniería y Construcción Ltda., Rut: 76.428.201-9.
- b) Contrato de fecha 01 de abril de 2021, entre la Ilustre Municipalidad de Concón y Empresa Constructora Astargo Ingeniería y Construcción Ltda.
- c) Decreto Alcaldicio N° 878, de fecha 27 de abril de 2021, que aprueba el Contrato.
- d) Acta de Entrega de Terreno de fecha 05 de abril de 2021 de la obra denominada "Proyecto de Conservación de Liceo Politécnico de la Comuna de Concón".
- e) La carta de fecha 30 de abril de 2021 de la Empresa Constructora Astargo Ingeniería y Construcción Ltda. en el que solicita un aumento de plazo por dieciocho (18) días corridos para la obra "Proyecto de Conservación de Liceo Politécnico de la Comuna de Concón".
- f) El Memo DOM N° 212 de fecha 14 de mayo de 2021 que recomienda autorizar un aumento de plazo por dieciocho (18) días corridos para la obra "Proyecto de Conservación de Liceo Politécnico de la Comuna de Concón".
- g) El Art. 21\_B de la Ley 10.336 Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República.
- h) Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República en vigencia.


**CONSIDERANDO:**

1. Que a consecuencia del Estado de Catástrofe existe un desabastecimiento a nivel nacional del suministro de los separadores de baño indicado por proyecto.
2. Que, tal como indica el Folio N°2 del Libro de Obras, recién se pudo ingresar al establecimiento el día 08 de abril de 2021 debido a que no se encontraba personal administrativo para coordinar la entrada al recinto.



**DECRETO:**


1. **RATIFIQUESE**, un aumento de plazo de dieciocho (18) días a la obra denominada "Proyecto de Conservación de Liceo Politécnico de la Comuna de Concón".
2. **RATIFIQUESE**, el Acta de Entrega de Terreno de fecha 05 de abril de 2021 para la obra denominada "Proyecto de Conservación de Liceo Politécnico de la Comuna de Concón".
3. **DÉJESE**, constancia que la nueva fecha de finalización del Contrato es el día 18 de mayo de 2021.
4. **CONFECCIONESE**, por parte del Sr. Director de Asesoría Jurídica, el Anexo de Contrato respectivo.
5. **ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

  
*[Handwritten signature]*  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
*[Handwritten initials]*

**OSG/MEG/CVZ/BPA/bpa.**

Distribución:

1. Alcaldía.
  2. Secretaría Municipal.
  3. Dirección de Control Municipal.
  4. Asesoría Jurídica.
  5. SECPLAC.
  6. Archivo Propuesta.
  7. D.O.M. (N° 23)
- (Decreto autoriza aumento de plazo)

  
*[Handwritten signature]*  
**ALCALDE**  
*[Handwritten initials]*

I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN		
Dirección de Control		
Objetado	Observado	Revisado