

CONCÓN,

05 ABR 2017

ESTA ALCALDIA DECRETÓ HOY LO QUE SIGUE:

DECRETO N° 0909/

VISTOS:

- a) Decreto Alcaldicio N° 2339, de fecha 03 de Octubre de 2016, que adjudica la Propuesta Pública "Conservación Subcomisaria de Concón" a Marcelo Donoso Norambuena, Rut: 11.906.685-9.
- b) Contrato "Conservación Subcomisaria de Concón", de fecha 19 de Octubre de 2016, entre la Ilustre Municipalidad de Concón y Marcelo Donoso Norambuena.
- c) Acta de Entrega de Terreno de fecha 27 de Diciembre de 2016 de la obra denominada "Conservación Subcomisaria de Concón".
- d) La Carta de Don Marcelo Donoso Norambuena con fecha 07 de Febrero de 2017 que solicita el aumento de plazo de 20 días para la obra "Conservación Subcomisaria de Concón".
- e) Memo DOM N° 117 de fecha 06 de Marzo de 2017, de la Dirección de Obras que recomienda el Aumento de Plazo por catorce (14) días.
- f) Memo DOM N° 155 de fecha 20 de Marzo de 2017, de la Dirección de Obras que otorga el Aumento de Plazo por catorce (14) días.
- g) Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República en vigencia.

CONSIDERANDO:

1. Que debiendo actuar en consecuencia, la Unidad Técnica Municipal concuerda con que la tardanza argumentada por el Contratista con respecto de la espera por incongruencias indefiniciones que se fueron reiterando en varias ocasiones, llevando incluso al cambio de partidas.

DECRETO:


1. **OTÓRGUESE**, el aumento de plazo de catorce (14) días a la obra denominada "Conservación Subcomisaria de Concón".
2. **CONFECCIÓNESE**, por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica el Anexo de Contrato respectivo.
3. **ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**


SECRETARÍA MUNICIPAL


OSG/MEG/JLZ/ACD/bpa.

Distribución:

1. Alcaldía.
 2. Secretaría Municipal.
 3. Dirección de Control Municipal.
 4. SECPLAC.
 5. Archivo Propuesta.
 6. D.O.M. (N° 12)
- (Decreto ratifica aumento de plazo)


ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN		
Dirección de Control		
Objetado	Observado	Revisado
		3