

**ESTA ALCALDIA DECRETÓ HOY LO QUE SIGUE:**

Nº 2822

**VISTOS:**

- a) Decreto Alcaldicio N° 1169 de fecha 25 de Mayo de 2018 que adjudica la Obra "Mejoramiento Escuela Oro Negro de Concón", a Constructora Var-Mar Golem Ltda., Rut 76.184.532-2.
- b) Decreto Alcaldicio N° 1202 de fecha 30 de Mayo de 2018 que ratifica la postergación de la adjudicación de la Obra "Mejoramiento Escuela Oro Negro de Concón", a Constructora Var-Mar Golem Ltda., Rut 76.184.532-2.
- c) Contrato de fecha 01 de Junio de 2018, suscrito por Constructora Var-Mar Golem Ltda. y la I. Municipalidad de Concón por la obra "Mejoramiento Escuela Oro Negro de Concón".
- d) El Decreto Alcaldicio N°1306 de fecha 14 de Junio de 2018 que aprueba el Contrato.
- e) El Acta de Entrega de Terreno de fecha 28 de Junio de 2018, por la obra denominada "Mejoramiento Escuela Oro Negro de Concón".
- f) El Decreto Alcaldicio N°1868 de fecha 28 de Agosto de 2018 que ratifica un aumento de obra por \$14.997.888.- y un aumento de plazo por cuarenta y cinco (45) días corridos.
- g) Carta del Contratista de fecha 16 de Octubre de 2018, que solicita un aumento de plazo por veintiún (21) días corridos.
- h) Memo DOM N° 466 de fecha 23 de Octubre de 2018, en el que autoriza un aumento de plazo de veintiún (21) días corridos.
- i) El Art. 21\_B de la Ley 10.336 Orgánica Constitucional de la Contraloría General de la República.
- j) Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República en vigencia.

**CONSIDERANDO:**

- 1. Que, el aumento de plazo otorgado tiene directa relación con el atraso en el proveedor indicado por Especificaciones Técnicas de las puertas, lo que necesariamente retrasa la obra para la Recepción Provisoria, plazo no imputable al Contratista.

**DECRETO:**

1. **RATIFIQUESE**, un aumento de plazo de veintiún (21) días corridos a la obra denominada "Mejoramiento Escuela Oro Negro de Concón".
2. **DÉJESE**, constancia que la nueva fecha de finalización del Contrato es el día 15 de Noviembre de 2018.
3. **CONFECCIONESE**, por parte de la Dirección de Asesoría Jurídica el Anexo de Contrato respectivo.
4. **ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



*[Handwritten signature]*  
MARIA LILIANA ESPINOZA GODOY  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**

*[Handwritten signature]*  
**OSCAR SUMONTE GONZALEZ**  
**ALCALDE**  
**I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN**

*[Handwritten signature]*  
**OSG/MEG/ALZ/BPA/bpa.**

Distribución:

1. Alcaldía.
2. Secretaría Municipal.
3. Dirección de Control Municipal.
4. D.A.F.
5. Dirección de Asesoría Jurídica.
6. SECPLAC.
7. Archivo Propuesta.
8. D.O.M. (N° 64)

(Decreto otorga aumento de plazo)