

CERTIFICADO N° 567/2025

La Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornato que suscribe, ante petición del Señor Sebastián Ignacio Rodríguez González, Rut [REDACTED] de cursar pago de servicios prestados certifica:

1. Por Decreto Registrado N.º 2431 de fecha 01 de septiembre 2025, se le encargó al Señor Sebastián Ignacio Rodríguez González, cumplir las funciones descritas en el párrafo 2º y 3º del contrato, con un honorario bruto mensual de \$1.403.508.- impuestos incluidos.
2. Para efectos de pago presenta boleta de honorarios N° 4 por un monto de \$1.403.508.- impuestos incluidos del 1 de noviembre 2025,

Dado que la prestación de servicios se ha recibido en conformidad, según informe adjunto, corresponde dar curso a la cancelación de la boleta de honorarios, emitiéndose el presente certificado a fin de respaldar el decreto correspondiente.



BARBARA PONCE GUTIERREZ
DIRECTORA DIMAO (S)

CONCÓN, OCTUBRE 2025

SEBASTIAN IGNACIO RODRIGUEZ GONZALEZ

**BOLETA DE HONORARIOS
ELECTRONICA**

N ° 4

RUT: [REDACTED]

GIRO(S): OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS PERSONALES N.C.P.,

**PrestaciOn de servicios de ingenierla electrOnica y
eletricidad**

Fecha: 01 de Noviembre de 2025

Señor(es): I MUNICIPALIDAD DE CONCON

Rut: 73.568.600- 3

Domicilio: SANTA LAURA 567 CONCON, CON CON

Por atención profesional:

INGENIERIA ELECTRICA , PAGO MES OCTUBRE 2025	1.403.508
Total Honorarios: \$:	1.403.508
14.50 % Impto. Retenido:	203.509
Total:	1.199.999

Fecha / Hora Emisión: 28/10/2025 09:20



19619639000043E7CA32

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en www.sii.cl

El contribuyente receptor de esta boleta debe retener el porcentaje definido.

11202510280920

Fecha / Hora Impresión: 28/10/2025 09:20



Semana del 1 al 3 de octubre de 2025

Se hizo el retiro de una cruceta la cual estaba con peligro de caída desde un poste, esta cruceta llevaba cables de corrientes débiles.

Se hizo el armado y cableado de un tablero con un diferencial, cuatro interruptores termomagnéticos los cuales alimentarán cuatro módulos de enchufes dobles.

Se reparó una falla en una prensa, la cual provocaba un corto circuito en un cable concéntrico, esta falla provocaba una falta de energía en negocio de la zona costera. Se hizo el retiro de la prensa y se cambió por una nueva.

Se hizo una instalación eléctrica con energía en una bodega de la municipalidad, se colocó un interruptor 9/12 el cual alimentaba una lámpara de tubos fluorescentes.




Semana del 6 al 10 de octubre del 2025

Se hizo el chequeo, reparación y preparación de extensiones la cual fueron enviadas a una feria que se realizó en la OMAM

Se hizo el retiro de un tablero ubicado en el estadio municipal de calle 7, el cual comandaba las luces de una torre del estadio. Posterior a esto se procedió a desarmar el tablero, se hizo el cambio por un tablero nuevo, se recableó y se ordenó para que se viera un trabajo prolijo. Luego se comprobó que esté bien hecho, se energizó y las luces encendieron de manera correcta.

Se hizo el montaje y conexión del tablero el cual alimentaba 4 módulos de enchufes, también se le agregó un medidor. Tras hacer las conexiones, se energizó y se comprobó de manera correcta su funcionamiento.



Semana del 13 al 17 de octubre

Se hizo el retiro de luminarias fluorescentes, en una casa a cual estaba siendo pintada. Sus cables quedaron encintados con cinta aislante.

Se el refuerzo de dos cables, una fase y un neutro de un poste que está ubicado a un costado de la rotonda. La gente robaba electricidad de estos cables producto de que el poste estaba sin tapa, se les encintó con cinta de goma, cinta aislante y luego se le colocó una tapa al poste.

Se hizo el retiro de una luminaria fluorescente de una de las bodegas del estadio con pista atlética, este se reemplazó por una luz simple. También otros tubos que no encendían fueron puestos de manera correcta y se logró su encendido.

Se colocó una señalética de “no estacionar” por orden de la jefatura, se hizo su correspondiente excavación.

Se hizo un levantamiento de un cable de alimentación el cual estaba muy bajo, el cable alimenta una caseta de guardia en la zona de operaciones.

Se hizo el chequeo de los materiales pedidos para el proyecto de la carpa cultural, posterior a esto se hizo orden de cada uno de los materiales.



Semana del 20 al 24 de octubre del 2025

Se prepararon las cajas chunky metálicas con sus tubos metálicos respectivos, cada caja lleva un tubo de largo distinto. Luego, fueron colocadas en los pilares de metal ubicados en la carpa cultural, dando avance con el proyecto.

Se hizo el retiro de otro tablero en mal estado ubicado en un poste de las galerías del estadio de calle 7. Se reemplazó por un tablero nuevo, se hizo un recableado y se ordenó para que se viera un trabajo prolijo. Se procedió a energizar y se encienden las luces para comprobar el funcionamiento correcto. Este proceso se repitió en la semana para otro poste de luces del estadio.

Se hizo el desarme de tableros los cuales llegaron para la zona de operaciones, se desarmaron y se rescataron los componentes que estaban en buen estado, estos componentes quedaron guardados en la bodega de nuestro equipo.

Se hizo el retiro de un cable concéntrico, ubicado en la cancha de Villa primavera. Este cable se encontraba energizado, lo cual provoca un peligro para la gente que vive en la zona.




Semana del 27 al 30 de octubre

Se continuó avanzando con el proyecto de la carpa cultural. Se hizo la construcción y pintado de escuadras de metal, las cuales cumplen con la función de hacer de apoyo a las tuberías e EMT. Tras colocar las escuadras, se empezó a colocar las tuberías en sus respectivos espacios. Se seguirá haciendo lo mismo en el resto de la semana.

Se hace lo ordenado por orden directa de la jefatura.




BARBARA PONCE GUTIERREZ
DIRECTORA DIMAO (S)


SEBASTIAN RODRIGUEZ GONZÁLEZ
TRABAJADOR

Concón, 28 de octubre 2025