

CONCÓN,

08 JUL 2016

ESTA ALCALDIA DECRETÓ HOY LO QUE SIGUE

DECRETO N° 1512 /

VISTOS:

- a) El Proyecto "Construcción Muros de Contención de Diversos Sectores, Concón".
- b) Decreto Alcaldicio N° 105, de fecha 19 de Enero de 2016, que adjudica la Propuesta Pública "Construcción Muros de Contención de Diversos Sectores, Concón" a la Constructora Ckronos Spa. RUT N° 76.410.566-4.
- c) El Contrato "Construcción Muros de Contención de Diversos Sectores, Concón" de fecha 26 de Enero de 2016, entre I. Municipalidad de Concón y Constructora Ckronos Spa.
- d) Decreto Alcaldicio N° 306 de fecha 11 de Febrero de 2016, que aprueba Contrato denominado "Construcción Muros de Contención de Diversos Sectores, Concón".
- e) Acta de Entrega de Terreno de la obra denominada "Construcción Muros de Contención de Diversos Sectores, Concón" de fecha 07 de Abril de 2016, suscrita por el Director de Obras Municipales, el Administrador de Obras y la Constructora Ckronos Spa.
- f) La carta solicitud de extensión de plazo de veinticinco (25) días corridos con fecha 20 de Mayo de 2016, de Don Gerardo Falk.
- g) Memo DOM N° 230 de fecha 15 de Junio de 2016 de la Dirección de Obras que autoriza el Aumento de Plazo por 20 días.
- h) Las facultades que me confiere la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades de la República en vigencia.

CONSIDERANDO:

1. Que debiendo actuar en consecuencia, la Unidad Técnica Municipal concuerda con que parte de la tardanza argumentada por el Contratista es precedente en cuanto demore de la respuesta del Proyectista, recepción de sellos, y 'lurias presentadas.

DECRETO:

1. **OTÓRGASE**, a Constructora Ckronos Spa., un aumento de plazo de veinte (20) días corridos para la ejecución de la obra "Construcción Muros de Contención de Diversos Sectores, Concón".
2. **DÉJASE**, constancia que la nueva fecha para el término de la obra es el día 20.06.2016.

3. **MODIFÍQUESE**, el Contrato de fecha 26.01.2016, suscrito ante Notario Público de Concón, don Eugenio Alberto Gaete González, por la Municipalidad de Concón y Constructora Ckronos Spa., para la ejecución de las obras "Construcción Muros de Contención de Diversos Sectores, Concón".
4. **NOTIFÍQUESE**, a la Dirección de Asesoría Jurídica para la confección de la correspondiente modificación de contrato, la que deberá reducirse a escritura pública.
5. **ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**



SECRETARÍA MUNICIPAL

OSG/MEG/ILZ/ACÓ/bpa.



OSCAR SUMONTE GONZALEZ
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD DE CONCÓN

Distribución:

1. Alcaldía.
2. Secretaría Municipal.
3. Dirección de Control Municipal.
4. SECPLAC.
5. Archivo Propuesta.
6. D.O.M. (N° 38)
(Decreto aumento de plazo)

DIRECCIÓN DE CONTROL MUNICIPAL		
Dirección de Control		
Objeto	Observado	Revisado
		3